

২০১৯-২০ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০১৯ মাস
পর্যন্ত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা
সভায় স্বাগতম

আলোচ্যসূচী

- ১। ৩১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ;
- ২। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক চিত্র; প্রকল্পভিত্তিক গত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ৩। বিবিধ।

চলতি (২০১৯-২০) অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত, ব্যয় ও অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র (অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি

অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	৩১টি
২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট বরাদ্দ	৬০০০০.০০
২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট বরাদ্দ	৫২৯৮৫.০০
২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপিতে অবশিষ্ট থোক বরাদ্দ	৭০১৫.০০
২০১৯-২০ অর্থ বছরে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	১২০৬২.০০
২০১৯-২০ অর্থ বছরে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	১৮০৭.৩৮
২০১৯-২০ অর্থ বছরে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতির হার	৩.৪১%
২০১৯-২০ অর্থ বছরে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতি	৮.০৬%

মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

(ক)	বস্ত্র অধিদপ্তর (১৫টি)	বরাদ্দ	১৭৯৬৪.০০
		অবমুক্ত	৫৪৯৭.০০
		ব্যয়	১১৮৪.৯৪
		অগ্রগতি	৬.৬০%
(খ)	বাংলাদেশ তীত বোর্ড (৭টি)	বরাদ্দ	১৭৬৬৭.০০
		অবমুক্ত	২৩৬৬.৫০
		ব্যয়	৫২.৯৪
		অগ্রগতি	০.৩০%
(গ)	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (৩টি)	বরাদ্দ	১৬০৩.০০
		অবমুক্ত	৪০০.৭৫
		ব্যয়	২৩০.২৪
		অগ্রগতি	১৪.৩৬%

মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

(ঘ)	বিএসআরটিআই (১টি)	বরাদ্দ	৪৪০.০০
		অবমুক্ত	২২০.০০
		ব্যয়	৯৬.০১
		অগ্রগতি	৪৩.৬৪%
(ঙ)	পাট অধিদপ্তর (১টি)	বরাদ্দ	৫০০০.০০
		অবমুক্ত	১২৫০.০০
		ব্যয়	২২৪.৮৯
		অগ্রগতি	৪.৫০%
(চ)	বিজেএমসি (৩টি)	বরাদ্দ	১০০০০.০০
		অবমুক্ত	২২৫০.০০
		ব্যয়	১৮.৩৬
		অগ্রগতি	০.১৮%

মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

(ছ)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (১টি)	বরাদ্দ	৩১১.০০
		অবমুক্ত	৭৭.৭৫
		ব্যয়	--
		অগ্রগতি	--

২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

“ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন অব দ্যা এক্সিসটিং রুথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদি, নরসিংদী (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

প্রকল্প পরিচালকঃ গাজী মোঃ রেজাউল করিম, ফোনঃ ০১৭১১০৬২৫৫৩

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৪৭০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০১৯
৩।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	:	৩৮২.০০ লক্ষ টাকা
৪।	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৩৮২.০০ লক্ষ টাকা
৫।	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৮১.৫০ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৮৯%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৯২%
৭।	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	:	৪১৬৫.৯৫ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূর্ণিত আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৯.৮৬%
৯।	ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ঘ) “ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন, রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন অব দ্যা এক্সিজটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করে ত্রুটিমুক্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিলম্বের বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ)-কে পত্র প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ঘ) প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর জমা না দেয়ার কারণ সংস্থা প্রধান সংস্থা প্রধান সভাকে অবহিত করতে পারেন। এছাড়া, বাতীবো’র সদস্য (পরিঃ ও বাস্তঃ) এবং বিএমটিএফ-এর প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গত ২৪.১১.২০১৯ তারিখে প্রকল্প এলাকার ফ্যাক্টরি সাইট পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অধিকাংশ মেশিন স্থাপন করে ইনস্টল করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মধ্যে উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব হবে মর্মে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড থেকে জানানো হয়েছে।

“শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বস্ত্র অধিদপ্তর।

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব ইফতেখার আহমেদ, ফোনঃ ০১৭১৫৪১১৫৬২

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২৫১৮.২৯ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	নভেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৮
৩।	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২১৪৫.০০ লক্ষ টাকা
৪।	জুন ২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	২১৪৫.০০ লক্ষ টাকা
৫।	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	২১৪১.০৮ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৯.৮১%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%
৭।	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১১১৮৯.৬১ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৯০%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) “শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গৌরনদী স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ত্রুটিমুক্ত ও মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট মতামতের আলোকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর জমা না দেয়ার কারণ সংস্থা প্রধান সংস্থা প্রধান সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বস্ত্র অধিদপ্তর।

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব সজল কান্তি বনিক, ফোনঃ ০১৭১১৯৪৪৬৯০

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১১ হতে এপ্রিল ২০১৯
৩।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৪।	মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৫।	মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৫৪.২১ লক্ষ টাকা
৬।	ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৯%
	খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%
৭।	মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিভূত ব্যয়	:	১০৪৫০.৫৫ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূর্ণিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৯০%
৯।	ক্রমপূর্ণিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

খ) “শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ত্রুটিমুক্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

খ) প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর জমা না দেয়ার কারণ সংস্থা প্রধান সংস্থা প্রধান সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বঙ্গ অধিদপ্তর।

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আতাউল ইসলাম, ফোনঃ ০১৮৪৮৩৭৯৮২৬

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩১১২৮.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	নভেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৯
৩।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১২৩০৩.০০ লক্ষ টাকা
৪।	জুন ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১২৩০৩.০০ লক্ষ টাকা
৫।	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১২০৪১.৯২ লক্ষ টাকা
৬।	ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৮%
	খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%
৭।	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত ব্যয়	:	২৯৭৩৯.৮১ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৬%
৯।	ক্রমপূঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১০০%

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

গ) “৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সকল পূর্তকাজ বুঝে নিয়ে ত্রুটিমুক্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ে জমা না দেয়ার কারণ সংস্থা প্রধান সভাকে অবহিত করতে পারেন।

চলমান প্রকল্পসমূহের জন্য সাধারণ সিদ্ধান্ত

সাধারণ সিদ্ধান্ত (সকল প্রকল্পের জন্য)

ক) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরু থেকেই প্রকল্প পরিচালকদের সময় নির্ধারণ পূর্বক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ত ও নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকদের অধিক চৌকশ ও দক্ষ হতে হবে এবং প্রকল্পের শুরু থেকেই কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহ রাখতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরু থেকেই সময় নির্ধারণ পূর্বক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকগণ জানিয়েছেন।

খ) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ত ও নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের শুরু থেকেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকগণ জানিয়েছেন।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে অনুমোদিত প্রকল্প ভিত্তিক পর্যালোচনা

“উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, ফোনঃ ০১৫৫২৩০৬০০৮

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৭৬৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৫০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২২৪.৮৯ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৪.৫০%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১১১৩.৬৫ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	২.৯৬%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় দুত উপ সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন করে পদায়ন করতে হবে।

খ) উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করে কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক বিতরণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

গ) প্রকল্পের আওতায় উপ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) উপ সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে।

খ) এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

গ) প্রকল্পের আওতায় উপ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব এম. এ. মান্নান, ফোনঃ ০১৭১২১০১৩৯১

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৭২৮.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৩৯২.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪.১৩%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৩৯১৭.০৬ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৮২.৮৪%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৮৫%
১১।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা নাই। প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আওতায় যেসকল পলুঘর নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রয়েছে সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

গ) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

(খ) প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ পলুঘর নির্মাণের কথা থাকলেও অদ্যবধি মাত্র ৪১৬জন বসনীকে পলুঘর প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ এ বছর শেষ হবে। তাই প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে অবশিষ্ট পলুঘর নির্মাণ সম্ভব কিনা এবং চলমান প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারেন।

(গ) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

“রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম, ফোনঃ ০১৭১২১৯২৪৮০

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৯২.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২৮.৭৭ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৩.৭৫%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৭%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১৯৮.৬২ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৭.৯২%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে জমির সম্ভাব্য মূল্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সংগ্রহ করে অধিগ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আইডিয়াল রেশম পল্লী ও ব্লক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

গ) চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ওয়ার্কশপ/সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

(খ) আইডিয়াল রেশম পল্লী ও ব্লক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

(গ) চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ওয়ার্কশপ/সেমিনার প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে এবং যথা সময়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

“রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল বারী ফোনঃ ০১৯১৩২৫২৮৪৭

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২৩
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৫০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১২.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১২.০০ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১২.০০ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	০.৪৯%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

খ) চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আইডিয়াল রেশম পল্লী ও ব্লক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ০৬টি আইডিয়াল রেশম পল্লী ও ৩০টি ব্লক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

“রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোহাঃ মনসুর আলী, ফোনঃ ০১৭১২১১০৯৯২

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৫৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৬ হতে জুন ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৪৪০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	২২০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৬.০১ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২১.৮২%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২১%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১২৯৫.৪৯ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬.৩২%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৪০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী তুঁত গাছ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী তুঁতগাছ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

“এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঞা, ফোনঃ ০১৭১৫৭০১৩৭৯

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৮৮৮০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০১৯
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	-- লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২৭০০.৭৮ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩০.৪১%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

গ) কালিহাতী সার্ভিস সেন্টারের জন্য সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বুঝে নিতে হবে এবং বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ৬১০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাবের উপর গত ২১.১১.২০১৯ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের কালিহাতী সার্ভিস সেন্টারের সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী শীঘ্রই বুঝে নেওয়া হবে। তাছাড়া সেন্টারের জন্য ০২ টি এয়ার কম্প্রেসর মেশিন ক্রয় করা সাপেক্ষে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম শুরু করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ঘ) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কুমারখালী এবং শাহজাদপুর সার্ভিস সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্ত আগ্রহ ব্যক্তকারী প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে যন্ত্রপাতির বিস্তারিত তথ্য (গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির মেয়াদ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ) সংগ্রহ করতে হবে।

চ) প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদ জুন ২০২০ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সময় সময় সচিবকে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ঘ) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কুমারখালী ও শাহজাদপুর সার্ভিস সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ঙ) প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্ত আগ্রহ ব্যক্তকারী প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে যন্ত্রপাতির বিস্তারিত তথ্য (গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির মেয়াদ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ) সংগ্রহ করা হয়েছে।

চ) প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ এর মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ক কাজের অগ্রগতি সময় সময় মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।

“বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)” প্রকল্প।

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আইয়ুব আলী, ফোনঃ ০১৭১৮০২০৪৪৬

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২১০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৫০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৬২.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৭.৯২ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৭.১৭%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১৬১.৮৮ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	১৩.৩৮%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মসলিন কাপড়ের ডিএনএ টেস্ট সম্পন্ন করতে হবে।

খ) মসলিন কাপড় তৈরির জন্য হাতে সূতা তৈরি ও বয়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞ দল মিশর ও রাশিয়া সফর সম্পন্ন করে সফরের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) মসলিন কাপড় তৈরির জন্য বয়ন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মনিটরিং এর সুবিধার্থে ভাড়াকৃত একই শেডে বর্তমানে জামদানি পল্লি, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে ০২ টি তাঁতে বয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ) বিশেষজ্ঞ দল মিশর ও রাশিয়া সফর সম্পন্ন করেছে কিন্তু প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।

“শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন মজুমদার, ফোনঃ ০১৭১১৫৪৭০৬৪

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৫৩৩০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২০৮৪.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৫২১.০০ লক্ষ টাকা।
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪.৫৭ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	০.৭০%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত ব্যয়	:	১৩৩২৫.১০ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৫২.৬০%
৯।	ক্রমপূঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৫৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মাদারীপুর অংশের ভূমি অধিগ্রহণ খাতের সমুদয় অর্থ জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর বরাবর ন্যস্ত করতে হবে। শরীয়তপুর অংশের ভূমির প্রকৃত মূল্য জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুরের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে।

গ) প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।

খ) ডিপিপি অনুযায়ী মাদারীপুর অংশের ভূমি অধিগ্রহণ খাতের সমুদয় অর্থ জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর বরাবর প্রেরণের নিমিত্ত ২য় কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। শরীয়তপুর অংশের ভূমির মূল্য পুনরায় পর্যালোচনা করে যুক্তিসংগত পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য গত ২১.১১.২০১৯ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর এর নিকটে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি সভা আহ্বান করা হবে।

“বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, ফোনঃ ০১৭১৬২১৭২৬৭

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২০১১.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৫০২.৭৫ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৩.১৩ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	০.৬৫%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৫২৩.৯৬ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৪.৪৭%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারেন।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারেন।

“বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও

অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, ফোনঃ ০১৭৬৩২৯৭৮৭০

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১৫২১.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৩৮০.২৫ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫.২৫ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	০.৩৫%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৬৩.০৯ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	১.০৪%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	২%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে স্থাপত্য নকশা চূড়ান্ত করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে; চূড়ান্ত প্রাক্কলন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর, নরসিংদী হতে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে দরপত্র আহ্বান করা হবে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর, নরসিংদী হতে জানানো হয়েছে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে যাবতীয় নির্মাণ কাজের দরপত্র চলতি নভেম্বর , ২০১৯ মাসের মধ্যেই আহ্বান করা সম্ভব হবে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর, নরসিংদী থেকে জানানো হয়েছে।

“তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব এ.কে.এম বদরুল মজিদ ফোনঃ ০১৭১১১১৪৭৭৩

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৯০০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২.০৭ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	০.১২%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২.০৭ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	০.০১৩%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	০.১%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত প্রান্তিক তাঁতী নির্বাচন এবং ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) অতিদ্রুত ঋণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

গ) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ঋণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত প্রান্তিক তাঁতী নির্বাচন এবং ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে।

(খ) বেসিক সেন্টার, শাহজাদপুর এর আওতাধীন ১০২ জন এবং বেসিক সেন্টার, চিরিরবন্দর এর আওতাধীন ১৭ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ১১৯ জন তাঁতীর ঋণ আবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক গঠিত তাঁতী নির্বাচন কমিটির সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে পাওয়া গেছে। আবেদনগুলি যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। অনুমোদনের পর দ্রুত ঋণ বিতরণ করা হবে।

(গ) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

“শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ শামছুল আলম, ফোনঃ ০১৭১১১৯৫৪৩৫

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭২২০০.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১০০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	-- লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	--
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	--
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের আকার বাস্তব সম্মত করার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

খ) প্রকল্পে কর্মরত জনবলের বেতন ভাতা এবং পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ন্যূনতম অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যে পরিমাণ ব্যয় করা সম্ভব হবে না তা উপযোজন করে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) আলোচ্য প্রকল্পের আকার বাস্তবসম্মত করার বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্য হতে ৯৮২২.০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

“শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব ইফতেখার আহমেদ, ফোনঃ ০১৭১৫৪১১৫৬২

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৩৭৭.৪৫ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৩ থেকে জুন ২০১৯
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৯৭০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	-- লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৫৫১৩.৯৩ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৮.৮০%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৬০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অনুকূলে অসমাপ্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

খ) ঠিকাদারদের অতিদ্রুত কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

গ) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সকল অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল বরাবর পত্র প্রেরন করা হয়েছে এবং ঠিকাদারদের অতিদ্রুত কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

গ) প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

“শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (গোপালগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খাঁন, ফোনঃ ০১৬১১৮০৪৬১৬

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪৯১১.১৯ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৩ থেকে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	-- লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১০০৭৬.২১ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৬৭.৫৭%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৭০%
১১।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারী সকল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্রপাতি সরবরাহের প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানাতে হবে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারেন।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Ibas++ এ অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

“ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ খেনচান, ফোনঃ ০১৯১৮৮৯৮৭৯৯

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৯০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২৭.০৫ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	০.৯৩%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত ব্যয়	:	৩৪৭০.৮৮ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩২.৮৪%
৯।	ক্রমপূঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর ভোলা নিশ্চিত করেছে।

খ) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

“শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর (১ম সংশোধিত) স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ ইঞ্জিঃ জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, ফোনঃ ০১৯১২৫৭৩৮৮৬

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০১১৬.৩৫ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৪৫০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	২২৫.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১০৯.১৭ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪.২৬%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৪০৩৫.৩২ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৯.৮৮%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৪৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাবে বিভিন্ন নতুন অঙ্গ যুক্তিসংগতভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আওতায় সকল নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক নিবিড় পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাবের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে। উক্ত আলোচনানুসারে আরডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের আওতায় সকল নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিবিড় পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

“ডঃ এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর স্থাপন (১ম সং:)” শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাকিব, ফোনঃ ০১৭১১৪৭৮৮১৮

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৭৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	-- লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১৪১২০.৫৮ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৮০.৮৮%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৮৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অসমাপ্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

গ) প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্বখাতে জনবলের পদ সৃজনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারেন।

খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

গ) প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।

“শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত ” শীর্ষক প্রকল্প
 প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, ফোনঃ ০১৭০৮৩০২৪৩৭

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৮১৯৬.৮৭ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৫৪০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	২৭০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৩০.১১ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪.০৯%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১২৬৩৯.৬০ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৪.৮২%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৫৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমি অতিদ্রুত জেলা প্রশাসক, জামালপুর-এর নিকট থেকে বুঝে নিতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমি জেলা প্রশাসক, জামালপুর-এর নিকট থেকে বুঝে নেয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

“শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মান্দা (১ম সংশোধিত)” স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাকিব, ফোনঃ ০১৭১১৪৭৮৮১৮

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৫৬৭৭.৪৩ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১০৫৫.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৫২৭.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২৬০.৭৮ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪.৭২%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৬১৬১.৯৯ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৯.৩০%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৭০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অসমাপ্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।

খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

“বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ, স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ ড. নাছিমা আক্তার, ফোনঃ ০১৯৩৬৮২২৯৯৭

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১৯৭৫.৪১ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৬ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫৪.৫০ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৫.৮৩%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১০%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৪৭১০.২২ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৯.৩৩%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৪৩%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সম্পাদনপূর্বক নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার ও গ্যারেজ এর স্থাপত্য নকশা ২০/১০/২০১৯ তারিখ এবং মসজিদের স্থাপত্য নকশা ০৫/১১/২০১৯ তারিখ প্রতিস্বাক্ষর করে প্রেরণ করা হয়েছে। শহীদ মিনার ও সাইকেল স্ট্যান্ড এর স্থাপত্য নকশা সরবরাহ করার জন্য ০৭/১১/২০১৯ তারিখ প্রধান স্থপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদনে প্রায় ৪ (চার) মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ছাত্র হোস্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ মসজিদ এবং নতুন সংযুক্ত প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, শহীদ মিনার, সাইকেল স্ট্যান্ড ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে কার্যাদেশ জারি এবং বাস্তবায়ন করায় বিলম্ব হচ্ছে।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

**“সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, ফোনঃ ০১৭১৬৪৩৫৯৬২**

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০৩৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩৫০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৭৫.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৮১.৬৩ লক্ষ টাকা।
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৩.৩২%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২০০৮.৭৫ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	১৯.৪১%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	২০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সর্বশেষ সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, ফোনঃ ০১৭১৫০২৭৪৪৮

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০১৫৬.০৫ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৭৩.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৮০.৮৯ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	২৩.৩৮%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২৪%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৪৪৯৩.২৮ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৪.২৪%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৪৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব এ.এম.মোতাহের হোসেন, ফোনঃ ০১৭১১৭৮৮৬৯১

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১০৩৬.৫৬ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩৬০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৮০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৬০.৫৯ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৪.৬১%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৪৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২৯৩৪.২৯ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	২৬.৫৯%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের আরডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।

খ) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

“সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট” স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব এ.এম.মোতাহের হোসেন, ফোনঃ ০১৭১১৭৮৮৬৯১

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৫৬৫.৬৫ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩৪১.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৭০.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৫.৩৫%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৫০%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২৮৭৪.৫০ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩০.০৫%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সর্বশেষ সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট” স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আসাদ উল্লাহ, ফোনঃ ০১৫৫৪৩৩৭৯০০

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০০১৩.০৪ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩৫৫.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৭৭.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১১.১৩ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৩.১৩%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৫%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	:	২২০৭.১২ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	:	২২.০৪%
৯।	ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	:	২৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আওতায় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের আওতায় পূর্ত ও নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আসাদ উল্লাহ, ফোনঃ ০১৫৫৪৩৩৭৯০০

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৮২৯২.৮১ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	২৮২.৫০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৬.৫৯ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	১.১৭%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	২%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৭৯৯৬.২৫ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৪৩.৭১%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৪৫%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) গণপূর্ত বিভাগের রেন্ট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আওতায় একটি বক্স কালভার্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর রেন্ট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

খ) এ উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর ২৫/১১/১৯ তারিখ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। মন্ত্রণালয়ের উপ প্রধান মহাপরিচালক মহোদয়ের সফর সজ্জী ছিলেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।

“বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও নতুন ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল
ইনস্টিটিউট স্থাপন ” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম, ফোনঃ ০১৭১১৫৮২৪৪১

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৫৩৯০.৩৮ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১০৮২.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৫৪১.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৭.৮৪ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	৮.৪৮%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	১০%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	৭.৮৪ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	০.২২%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের অনুকূলে জনবল নিয়োগ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের নির্মাণ শুরু করার লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সর্বশেষ সার্বিক অবস্থার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বিস্তারিত অবহিত করতে পারেন।

“বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের আওতাধীন ৩টি মিল সুসমকরণ, আধুনিকায়ন,
পুনর্বাসন এবং বর্ধিতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আলী আহসান, ফোনঃ ০১৭৩০২৬৩৬৯৯

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৭৩৮৯.০২ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২১২.৫১ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	১.২২%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়নের সময় ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যে পরিমাণ ব্যয় করা সম্ভব হবে না তা উপযোজন করে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়নের সময় ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মোট ১৮৭৪.০০ লক্ষ টাকা উপযোজন করে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

“করিম জুট মিলস ও দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ এ ফেল্ট কারখানা স্থাপন এবং কেএফডি মিলস লিঃ এর
বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকঃ ইঞ্জিঃ জনাব অংছেন খোই, ফোনঃ ০১৭১৫৪২৭৪৬৪

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৩৬০.৯৪ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১০০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	-- লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	২২৮.১০ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৬.৭৯%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	১০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

খ) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

খ) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

“শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ ড. রফিকুল ইসলাম

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫১৮৮৫.৩৭ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৮.৩৬ লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	১.৯৬%
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	৩%
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	:	১০১৬.৭৬ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	১.৯৫%
৯।	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৩%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই অতিদ্রুত সম্পন্ন করে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

খ) স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করতে হবে।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ উপযোজন করে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে নিয়োগযোগ্য প্রতিষ্ঠানের TOR অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ব্যয় হ্রাস করার জন্য বিজেএমসিকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

গ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৪৬২১.০০ লক্ষ টাকা উপযোজন করে অন্য প্রকল্পে বরাদ্দের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

“A Study on the Development of Textile Education Sector in Bangladesh Targeting the Fulfillment of Local HR Demand” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালকঃ শেখ শামছুর রহমান ফোনঃ ০১৯১৬৪৮১৬৬৪

১।	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা
২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯
৩।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩১১.০০ লক্ষ টাকা
৪।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্ত	:	৭৭.৭৫ লক্ষ টাকা
৫।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	-- লক্ষ টাকা
৬।	ক) চলতি অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি	:	--
	খ) চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	:	--
৭।	অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত ব্যয়	:	১৭৬.০০ লক্ষ টাকা
৮।	ক্রমপূঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৫.৭০%
৯।	ক্রমপূঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি	:	৪০%
১০।	সমস্যা (যদি থাকে)	:	কোন সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।

গত সভার সিদ্ধান্তঃ

ক) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হবে।

ধন্যবাদ