

২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের মে ২০২০ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরে মে ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থ বছরে মে ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে মে ২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি	
								আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০	৯৮৯৫.৪৫	১৭৮০.০০	১৭৮০.০০	১০৩৮.২৩	-	৫৮.৩৩%	-
২	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০	১৪৯১১.১৯	৪৭১০.০০	৪৭১০.০০	১৭৯৫.৭৮	-	৩৮.১৩%	-
৩	ভোলা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০	১০৫৬৯.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৪৬৮.৪২	-	৪১.৯৫%	-
৪	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	১০১১৬.৩৫	১২৬৪.০০	১২৬৪.০০	২১৩.৯১	-	১৬.৯২%	-
৫	ড.এম.এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর, স্থাপন (১ম সং:) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	১৭৪৫৮.০০	২৪৬৬.০০	২৪৬৬.০০	১১৮৪.৯১	-	৪৮.০৫%	-
৬	শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর (১ম সংশোধিত) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	২৮১৯৬.৮৭	২৭৮৬.০০	২৭৮৬.০০	২০১৬.৪৯	১৪৫২৫.৯৮	৭২.৩৮%	-
৭	শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট মান্দা, স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০	১৫৬৭৭.৪৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৭৮.০৯	-	৯৯.১২%	-
৮	বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০	১১৯৭৫.৪১	১৬২০.০০	১৬২০.০০	১১১৬.৯১	-	৬৮.৯৫%	-
৯	সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২	১২৬২৪.১৩	৭৩৭.০০	৭৩৭.০০	৭১৭.৫২	-	৯৭.৩৬%	-
১০	ফরিদপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	১৬১৯৪.৮৫	৩৮৯১.০০	৩৮৯১.০০	২০০৭.৫৩	-	৫১.৫৯%	-
১১	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১১০৩৬.৫৬	৪১১৩.০০	৪১১৩.০০	২৫০৪.৫১৯	-	৬০.৮৯%	-
১২	সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	৯৫৬৫.৬৫	৩৭১৯.০০	৩৭১৯.০০	২১১২.৫৮	-	৫৬.৮১%	-
১৩	লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	১০০১৩.০৪	২৩৬০.০০	২৩৬০.০০	২৩৩৭.২৬	-	৯৯.০৪%	-
১৪	শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	১৮২৯২.৮১	৩১৫.০০	৩১৫.০০	২৬৯.৫৯	-	৮৫.৫৮%	-
১৫	বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও নতুন ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন- শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১	৩৫৩৯০.৩৮	১৪৫.০০	১৪৫.০০	৯৮.২৩	৯৮.২৩	৬৭.৭৪%	-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরে মে ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থ বছরে মে ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে মে ২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি	
								আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৬	A Study on the Development of Textile Education Sector in Bangladesh Targeting the Fulfillment of Local HR Demand- শীর্ষক প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২০	৪৯৩.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১১.৫৬	১৮৭.৫৯	২.৬০%	৫%
১৭	রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	৩৫৬৬.৮৩	৫৪৪.০০	২২০.০০	২১৯.৮৬	১৪১৯.৩৪	২৬.১৭%	৫৫%
১৮	বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০	৪৭২৮.০০	৭৮৫.০০	৩৯২.৫০	৩৬৩.০৩	৪০৫০.৫১	৯৬%	৯৬%
১৯	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	২৫০৭.০০	৪৯৩.০০	১৯২.০০	১১১.৪৬	২৮১.৩০	২৫.৩৩%	২৬%
২০	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২৩	২৪৪৮.০০	১৯৯.০০	২৫.০০	২৪.৮৭	২৪.৮৭	৪৯.৭৪%	৫০%
২১	এন্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০	৮৮৮০.০০	৬১০২.০০	৩০৫১.০০	৬.২৭২	২৭০৭.২৭৬	০.১০%	২৫%
২২	বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য ‘মসলিন’ এর সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১২১০.০০	২৪৫.০০	১২৫.০০	১০৭.৮৬	২৫১.৮৩	৩২.৫৪%	৪০%
২৩	শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	২৫৩৩০.০০	১২২১৫.০০	২৬৩৪.০০	৩৮.৪০৪	১৩৩৪৮.৮৩৪	০.৩১%	২০%
২৪	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন।	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১১৭০০.০০	৫৭০.০০	৫০২.৭৫	৫৬.১৮২	৫৬৭.০১	৯.৮৬%	৬.৮০%
২৫	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	৬০১৫.০০	৩৯০.০০	৩৮০.২৫	১৩.৪৭৫	৭১.৩১৬	৩.৪৬%	২০%
২৬	তাঁতিদের আর্থ -সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প	মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২৩	১৫৮০০.০০	১৮০০.০০	৯০০.০০	৩১১.৭৭	৩১১.৭৭	১৪.১৭%	২৫%
২৭	শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১	৭২২০০.০০	১.০০	--	--	--	--	--

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরে মে ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থ বছরে মে ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে মে ২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি	
								আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৮	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীন ৩টি মিল সুসমকরণ, আধুনিকায়ন, পূর্ণবাসন এবং বর্ধিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	১৭৩৮৯.০০	৬২৬.০০	৬২৫.০০	১৫৪.৭৫	৩৬৭.২৬	২.১১%	১২%
২৯	করিম জুট মিলস্ ও দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ এ ফেল্ট কারখানা স্থাপন এবং কেএফডি মিলস্ লিঃ এর বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	৩৩৬০.৯৪	৫০০.০০	৫০০.০০	২৫৭.৭৮	৪৮৫.৮৮	১৪.৪৪%	৩৬.৭%
৩০	শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০	৫১৮৮৫.৩৭	১৬৪১.০০	১৬২৫.০০	৭০.২৫২	১০৬৮.৩৫	৪.২৮%	৩.০০%
৩১	উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩	৩৭৬৪৬.৭৪	৩৩৪৫.০০	৩৩৪৫.০০	১১১৬.০০	২০০৪.৭৬	৩৩.৩৬%	৭০%
<b>সর্বমোট=</b>			<b>৪৮৮৭৬০.৯৪</b>	<b>৬৫৬৬২.০০</b>	<b>৫০৭২৩.৫০</b>	<b>২৪২২১.৪৯</b>		--	--

